



GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ESTE

6 de septiembre de 2023

Lcdo. Felix Rivera Torres
Secretario Auxiliar
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)
PO BOX 41179
San Juan, Puerto Rico 00940-1179

Lcdo. Rivera Torres:

**AAA-RE-21-18-0012 CAYEY – LANDSLIDE AND ROAD DAMAGE EVALUATION AND REPAIR
CARRETERA PR-184 KM. 28.6
OGPE: 2020-308956-SRI-070409
(APROBACION DE PLANOS)**

Se han sometido a la consideración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) los planos de construcción de los planos para la relocalización de un tramo de tubería de 4" que discurre por el tramo de la carretera a ser impactado en la Carr. PR-184 en el km. 28.6

Le informamos que los planos para el el sistema de agua potable del proyecto sometidos por el Ing. Enrique Ruiz Miranda con licencia profesional #4715, han sido aprobados por esta Autoridad, sujeto a las siguientes condiciones:

A. Sistema de Agua Potable

1. Las interconexiones de los nuevos tramos de tubería serán de 8"y 10" se localizaran según se indica en los planos aprobados.
2. El cargo por cada conexión de cada extremo de las tuberías de 8" y 10" del proyecto será de \$5,914.20 o el costo vigente al momento de la inspección e incorporación del proyecto.
3. se permitirán conexiones realizadas con piezas soldadas desde la incorporación hasta la llave de paso.
4. La tubería para el servicio de acueductos será instalada a una profundidad mínima de 0.75 metros medido desde la superficie del pavimento hasta la parte superior del tubo y a una distancia de 1.5 metros del sardinel.
5. La distancia entre las instalaciones de servicio de agua y las instalaciones eléctricas será mayor o igual a 5 pies. Cualquier situación que no permitiese el cumplimiento de esta distancia, deberá ser consultada con esta Oficina para aprobar alternativas que garanticen la seguridad de nuestros empleados.

Parque Industrial Angora Edificio H I P.O. BOX 2759, Caguas, P.R. 00726-5729

(APROBACION DE PLANOS)

6 de septiembre de 2023
Página 2 de 7

6. Será necesario realizar una excavación exploratoria según lo solicite el inspector de A.A.A. para poder verificar profundidad y materiales de tubería. Deberá solicitarse la inspección correspondiente antes de pavimentar las calles.
7. Se deberá instalar una cinta detectable sobre la tubería de agua, igual o similar a la manufacturada por la compañía "REEF INDUSTRIES INC.". Dicha cinta deberá estar localizada sobre y paralela a la tubería a una profundidad de 0.30 más. (12") bajo la superficie del terreno.
8. Deberá proveerse un acodalamiento adecuado ("THRUST BLOCKS") en hormigón cuando ocurra un cambio de dirección en las tuberías.
9. El contratista o urbanizador suministrará evidencia del pago de conexión al sistema previo al endoso final del proyecto.
10. Todas las piezas de conexión como "TEE", válvulas, tapón, etc. serán de hierro fundido.
11. La A.A.A. se reserva el derecho de requerir cualquier cambio pertinente que por omisión o error involuntario no se haya incluido en el proyecto y a su juicio, sea necesario para el buen funcionamiento del sistema de acueducto.
12. La tubería de servicio de agua deberá instalarse al lado contrario de la tubería eléctrica, teléfono o cable TV.
13. El proponente o dueño deberá notificar por escrito a esta oficina cuando comience la construcción de las obras hidráulicas.
14. Cualquier cambio que sea necesario a lo indicado en este plano o en su carta de aprobación, relacionado al sistema de agua potable, deberá ser consultado y evaluado con esta oficina para aprobación, previo a su construcción y/o desarrollo.

C. Condiciones Generales

Vigencia & Disposiciones Generales

1. El dueño del proyecto, el ingeniero que certificó los planos para la instalación de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario, el inspector designado por el dueño y el contratista deberán cumplir con el "Reglamento de Certificación y Planos de Construcción", adoptado por esta Autoridad de acuerdo con la Ley número 7 del 19 de julio de 1985. Este sistema de certificación de planos ha de descansar en la responsabilidad profesional que se le ha conferido al ingeniero o arquitecto colegiado al otorgársele una licencia profesional para garantizar la buena calidad de sus diseños al cumplir con los reglamentos, normas y patrones que rigen en la AAA, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). A esos efectos, el diseñador de las instalaciones a ser aprobadas en esta carta será responsable de corregir cualquier situación que a juicio de la Autoridad represente un detrimento a los sistemas de servicio.
2. Se resalta el hecho, que la aprobación de este plano por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en ninguna manera releva de responsabilidad al diseñador del mismo, conforme a la Ley 7 del 19 de julio de 1985.
3. La aprobación de este plano se realiza de acuerdo al Reglamento para la Certificación de Planos de Construcción de la AAA y está sujeto a los procedimientos fiscalizadores establecidos en la Sección 10 del mismo.

4. Una vez se inactive este proyecto por más de dos años, la aprobación del mismo quedará sin efecto. La inactividad del proyecto se refiere a que no se reflejen acciones en el expediente de trabajo de la AAA.
5. Las cartas de recomendaciones vigentes y las condiciones indicadas en las mismas, serán parte de la aprobación de este proyecto. Los dueños del proyecto serán responsables de cumplir con estas condiciones y cualquier omisión nuestra, en esta aprobación, no los releva de realizarlas. Para todos los efectos, se considerarán como incluidas en esta aprobación.
6. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se reserva el derecho de requerir cualquier obra de mejora pertinente que por omisión involuntaria no se haya incluido en el proyecto y que a su juicio, sea necesaria para el funcionamiento adecuado de los sistemas de distribución de agua y/o alcantarillado sanitario propuestos.
7. Todas las bocas de incendio del proyecto deberán ser del tipo Puerto Rico y se les proveerá un sistema anti-hurto para evitar el uso clandestino de las mismas. Las bocas de incendio deberán ser protegidas contra accidentes o impactos mediante la instalación mínima de tubos de hierro dúctil de 4" de diámetro rellenos de cemento.
8. Todas las conexiones o servicios (temporeros o permanentes) se solicitarán a la Oficina de Proyectos Públicos y Privados. Los pagos de los cargos por conexión, cargos especiales por agua de construcción, los cargos de desinfección de cañerías y cualquier otro cargo aplicable, se harán en las Oficinas Comerciales correspondientes. Las facturas relacionadas a dichos cargos serán emitidas por la oficina de Proyectos Públicos y Privados. La factura deberá ser cumplimentada por el cajero y deberá ser como evidencia de pago copia del recibo emitido por la Oficina Comercial.

Servicios temporeros durante la construcción

9. El método de provisión de agua de construcción deberá ser propuesto por el desarrollador y aprobado por la Oficina de Proyectos Públicos y Privados antes de iniciar la construcción del proyecto. Resaltamos que cualquier persona que hiciera uso del servicio de agua o alcantarillado sin que medie un servicio registrado con la Autoridad, será responsable del pago de los servicios utilizados, del cumplimiento con las normas o reglamentos aplicables y las disposiciones del *Código sobre Tomas o Descargas Clandestinas, Hurto de Agua, Manipulación de Contadores u otros Accesorios Propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados*.
10. Para la provisión de estos servicios, siempre prevalecerá el método de lectura sobre cualquier método donde el consumo tenga que ser estimado.
11. La(s) acometida(s) temporera(s) para agua durante el proceso de agua de construcción deberán ser solicitadas formalmente a la Oficina de Proyectos Públicos y Privados (PPP), antes de iniciar las obras de construcción del proyecto. La Oficina de PPP emitirá la factura relacionada al trabajo de conexión de dicha acometida, así como la autorización de

conexión, y la autorización para registrar temporariamente el servicio solicitado a nombre del contratista.

12. Deberá solicitar un servicio aparte para las oficinas temporeras del proyecto.
13. Proyectos que por su configuración, no puedan suministrar el agua de construcción con un método de lectura, estarán sujetos al pago por unidad establecido para dichos fines al momento de que se emita el endoso final para permiso de uso. Destacamos que el método de provisión de agua de construcción deberá ser propuesto por el desarrollador y aprobado por la Oficina de Proyectos Públicos y Privados antes de iniciar la construcción del proyecto.

Inspección de Obras

14. Se deberá informar por escrito a esta Autoridad, el Inicio de la Construcción de las obras para poder verificar los materiales y manejo de la tubería a instalarse.
15. Al informar el Inicio de Construcción se deberá incluir copia del Permiso de Construcción (PCO) o Permiso de Urbanización (PCU) emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) o la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo (Jerarquía I a V), según aplique.
16. Se deberá solicitar en la Oficina de PPP correspondiente, una Reunión Pre-Comienzo, a la cual deberá asistir el inspector designado por el dueño, y el representante del dueño. Lo antes descrito, debe preceder a la solicitud de la primera inspección del proyecto.
17. Deberá someter a las Oficinas de Proyectos Públicos y Privados dos (2) copias del "set" de planos aprobados (sello de la AAA incluido) en tamaño 24" x 36", antes del inicio de construcción del proyecto; estas copias serán para el uso de la AAA.
18. El desarrollador deberá entregar un desglose de los largos de tubería instalados en el proyecto para los sistemas de agua y alcantarillados. En adición proveerá una lista de todas las bocas de incendio dentro del proyecto con su localización exacta y un estimado de las obras hidráulicas. Esto será un requisito para poder emitir la carta de Aceptación Final.
19. El inspector designado en la forma de AAA-881 será responsable de cumplir con las disposiciones de la Sección 4.0 "Certificación de la Inspección de Obras" del Reglamento para la Certificación de Planos de la AAA. Si luego de emitido este formulario AAA-881, cambia el inspector designado se deberá someter un memorial explicativo con un nuevo formulario actualizado del inspector designado.
20. Las solicitudes para inspección deberán realizarse por escrito en la Oficina de PPP correspondiente y deberán ser precedidas por el informe del inspector designado por el dueño. Los informes de inspección deben detallar los elementos o pruebas realizadas así como el resultado de las mismas. En el caso de pruebas se debe describir el método utilizado para realizar la misma. Asimismo, se deben incluir fotografías de los elementos

inspeccionados.

21. Deberá proveerse una excavación en todas las acometidas para verificar la profundidad de las tuberías y tipo de material antes de pavimentar la calle de acceso y del proyecto.
22. El inspector designado deberá estar presente en las inspecciones.
23. Las excavaciones de un proyecto que se realicen en las áreas donde haya infraestructura existente deberán ser coordinadas a través en de la oficina de Coordinación de Excavaciones adscrita a la Comisión de Servicio Público.

Cambios al Plano Aprobado

24. Se deberá presentar un plano revisado donde se indique cualquier cambio de los sistemas de agua y sanitario. Estos cambios al plano aprobado inicialmente, deberán ser aprobados antes de proceder con los mismos. Toda solicitud para enmienda de un plano aprobado deberá incluir: un memorial explicativo detallado discutiendo los cambios, los formularios AAA-1294 (Certificación del Diseñador) y AAA-972 (Solicitud de aprobación de planos de construcción).
25. Cualquier cambio/enmienda al plano originalmente aprobado deberá ser presentado a través de una petición de servicio para tales fines a través de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Otros

26. Aquellos proyectos que vayan a tener un sistema privado alterno de abasto de agua (por ejemplo, sistema de recolección de aguas de lluvia, pozo, etc.) deberán solicitar autorización de esta Autoridad y presentar planos para aprobación. En relación a estos sistemas resaltamos que:
 - a. Dichas aguas no podrán ser mezcladas con las aguas del sistema de agua potable, servida por la AAA.
 - b. Se deberá proveer un mecanismo para que esta Autoridad pueda facturar por la porción de esta agua, que se vaya a disponer en el sistema de alcantarillado sanitario de la AAA.
27. En aquellos proyectos que requieran de una estación de bombas para descargar al sistema de alcantarillado sanitario de la AAA, la emisión de endosos para permiso de uso estará condicionada, entre otras cosas, a que dicha instalación cuente con planos aprobados por esta Autoridad, y haya pasado por el proceso de inspección que valide que se encuentra funcional y operable en modo automático, es decir: (1) que la subestación eléctrica esté energizada; (2) que haya instalado y operando un generador de emergencia con sistema de transferencia automática; (3) que haya instalado y operando un sistema de control automático para el encendido y apagado de las bombas, y (4) que las bombas tengan un rendimiento GPM adecuado para la descarga que manejan, garantizando el cumplimiento con la velocidad requerida para que no se sedimenten las líneas de bombeo.

28. Aquellos proyectos que estén localizados en áreas en las cuales no haya sistema de alcantarillado sanitario de la AAA, deberán presentar evidencia del método alternativo para la disposición de aguas residuales, que haya sido aprobado por la Junta de Calidad Ambiental y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).
29. El desarrollador, urbanizador o dueño del proyecto será responsable de toda obra de infraestructura de acueductos y alcantarillado mientras no haya obtenido una aceptación final de parte de la AAA. Toda deficiencia encontrada en los sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario será de entera responsabilidad de los mismos y deberá ser corregida. Una vez las obras del proyecto hayan sido finalizadas, será responsabilidad del dueño de coordinar con el Inspector del proyecto la inspección final, de modo que obtenga un relevo de la responsabilidad de las obras de infraestructura.
30. Para aceptar finalmente el proyecto, el mismo deberá estar pavimentado al momento de realizar la validación final.
31. Como parte del proceso de endoso y aceptación final del proyecto deberán ser remitidos a nuestra Oficina los siguientes formularios: Formulario AAA-177 (Informe de Terminación de Obra), Formulario AAA-1268 (Documento de Cesión y Traspaso), Formulario AAA-1351 (Declaración y Certificación), Formulario AAA-1294-A (Certificación del Contratista) y la Certificación Final del Inspector Designado.
32. El trámite para constituir las servidumbres de paso que sean necesarias deberá haber sido finalizado antes de solicitar el/los endoso(s) final(es) para permiso de uso relacionados al proyecto.
33. El desarrollador, urbanizador o dueño del proyecto será responsable de toda obra de infraestructura de acueductos y alcantarillado mientras no haya obtenido una aceptación final de parte de la AAA. Toda deficiencia encontrada en los sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario será de entera responsabilidad de los mismos y deberá ser corregida. Una vez las obras del proyecto hayan sido finalizadas, será responsabilidad del dueño de coordinar con el Inspector del proyecto la inspección final, de modo que obtenga un relevo de la responsabilidad de las obras de infraestructura.
34. El dueño del proyecto tendrá que obtener de la oficina de Proyectos Públicos y Privados, la carta de Aceptación Final, una vez sea inspeccionado y completado el proyecto en su totalidad.

(APROBACION DE PLANOS)

6 de septiembre de 2023


Página 7 de 7

Condiciones Específicas

35. El dueño del proyecto deberá pagar por la desinfección de aquellos elementos del sistema que así lo requieran. El cómputo inicial para estos costos se calculará en base al uso del laboratorio de la AAA. Si desean hacer uso de un laboratorio privado para realizar la desinfección, deberá presentar solicitud a esta Autoridad para la aprobación y comentarios.

36. Todos los accesorios a ser utilizados en el proyecto deberán ser del tipo “mechanical joint”

Cordialmente,



Ing. Ricardo Velázquez Medina, PE
Gerente Técnico Región Este
Proyectos Públicos y Privados

C: Dueño/Proponente, Expediente, Archivo de Lectura